



INFORME MENSUAL DE OBRA PÚBLICA

Entidad: FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES EN EL ESTADO DE MEXICO (FIDEPAR)

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2019

No.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NOMBRE DE LA OBRA	PÓLIZA CONTABLE	FECHA PÓLIZA CONTABLE	CUENTA CONTABLE	PARTIDA PRESUPUESTAL	FECHA DE INICIO DE LA OBRA	% AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA	% AVANCE FÍSICO DE LA OBRA	MONTO AUTORIZADO	MONTO CONTRATADO	MONTO EJERCIDO EN EL MES	MONTO EJERCIDO ACUMULADO	MONTO POR PAGAR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE ANTICIPO A CONTRATISTAS
1	Construcora y Comercializadora Mayso, S.A. de C.V.	Construcción de Infraestructura Vial de la Calle Privada del Canal, P.I. Santa Barbara	E-06-01	03/06/2019	1134-1-1-1	6241	23/05/2019	30%	0%	6,261,818.99	6,261,818.99	259,109.75	259,109.75	6,002,709.24	Recursos Estatales	1,878,545.69
TOTALES										6,261,818.99	6,261,818.99	259,109.75	259,109.75	6,002,709.24		1,878,545.69