



Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de México
(FIDEPAR)

Informe de Obra Pública
(Pesos)

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021

No.	Nombre del Proveedor	Nombre de la Obra	Póliza Contable	Fecha Póliza Contable	Cuenta Contable	Partida Presupuestal	Fecha de Inicio de la Obra	% Avance Financiero de la Obra	% Avance Físico de la Obra	Monto Autorizado	Monto Contratado	Monto Pagado en el Periodo	Monto Pagado Acumulado	Monto por Pagar	Fuente de Financiamiento	Importe Anticipo a Contratistas	
1	Constructora y Comercializadora Mayso, S.A. de C.V.	Construcción de Obras Complementarias del Parque Industrial Santa Barbara (FDP-IR-001-2021)	C-03-01	31/03/2021	1236-1-7-1-1	6241	16/03/2021	91%	92%	2,079,730.16	2,074,727.81	1,895,121.05	1,895,121.05	179,606.76	Transferencia Estatal	0.00	
2	Constructora y Comercializadora Mayso, S.A. de C.V.	Mantenimiento Eléctrico del tablero del pozo profundo del Parque Industrial Santa Barbara (FDP-AD-001-2021)	C-03-02	31/03/2021	5600	6241	26/02/2021	100%	100%	73,973.20	73,973.20	73,973.20	73,973.20	0.00	Transferencia Estatal	0.00	
3	Serviperf y Construcciones Hidráulicas, S.A. de C.V.	Equipamiento y Operación para tanque elevado del Parque Industrial Santa Barbara (FDP-IR-003-2021)	C-03-03	31/03/2021	1236-1-9-1-1	6241	26/03/2021	30%	5%	2,229,038.43	2,221,679.08	666,503.73	666,503.73	1,555,175.35	Transferencia Estatal	666,503.73	
4	Concretos Asfálticos de México, S.A. de C.V.	Construcción de segunda etapa de la Calle Vialidad del canal carril Sur (Cadenamiento 0+0.737 al 0+0.863), Santa Barbara (FDP-IR-002-2021)	C-03-04	31/03/2021	1236-1-8-1-1	6241	26/03/2021	30%	5%	2,335,290.49	2,325,707.59	697,712.28	697,712.28	1,627,995.31	Transferencia Estatal	697,712.28	
5	Constructora y Comercializadora Mayso, S.A. de C.V.	Construcción de segunda etapa de la Calle Vialidad del canal carril Sur (Cadenamiento 0+0.421 al 0+0.649), Santa Barbara (FDP-LP-001-2021)	C-03-05	31/03/2021	1236-1-10-1-1	6241	05/04/2021	19.06%	40%	5,351,876.91	5,351,876.70	1,020,007.79	1,020,007.79	4,331,868.91	Transferencia Estatal	1,020,007.79	
										Total	12,069,909.19	12,047,964.38	4,353,318.05	4,353,318.05	7,694,646.33		2,384,223.80