

Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de México (FIDEPAR)												
Informe de Obra Pública (Pesos)												
Al 30 de Septiembre de 2021												
No.	Nombre del Proveedor	Nombre de la Obra	Fecha de Inicio de la Obra	% Avance Financiero de la Obra	% Avance Físico de la Obra	Monto Autorizado	Monto Contratado	Monto Pagado en el Periodo	Monto Pagado Acumulado	Monto por Pagar	Fuente de Financiamiento	Importe Anticipo a Contratistas
1	Constructora y Comercializadora Mayso, S.A. de C.V.	Construcción de Obras Complementarias del Parque Industrial Santa Barbara (FDP-IR-001-2021)	16/03/2021	100%	100%	2,079,730.16	2,074,727.81	0.00	2,074,727.81	0.00	Transferencia Estatal	0.00
2	Constructora y Comercializadora Mayso, S.A. de C.V.	Mantenimiento Electrico del tablero del pozo profundo del Parque Industrial Santa Barbara (FDP-AD-001-2021)	26/02/2021	100%	100%	73,973.20	73,973.20	0.00	73,973.20	0.00	Transferencia Estatal	0.00
3	Serviperf y Construcciones Hidraulicas, S.A. de C.V.	Equipamiento y Operación para tanque elevado del Parque Industrial Santa Barbara (FDP-IR-003-2021)	26/03/2021	55.83%	69.08%	2,229,038.43	2,221,679.08	886,859.11	1,553,362.84	668,316.24	Transferencia Estatal	327,657.30
4	Concretos Asfálticos de México, S.A. de C.V.	Construcción de segunda etapa de la Calle Vialidad del canal carril Sur (Cadenamiento 0+0.737 al 0+0.863), Santa Barbara (FDP-IR-002-2021)	26/03/2021	100%	100%	2,335,290.49	2,325,707.59	0.00	2,325,707.60	-0.01	Transferencia Estatal	697,712.28
5	Constructora y Comercializadora Mayso, S.A. de C.V.	Construcción de segunda etapa de la Calle Vialidad del canal carril Sur (Cadenamiento 0+0.421 al 0+0.649), Santa Barbara (FDP-LP-001-2021)	05/04/2021	100.00%	100.00%	5,351,876.91	5,351,876.70	6,918.45	5,351,876.69	0.01	Transferencia Estatal	1,605,563.01
		Construcción de segunda etapa de la Calle Vialidad del canal carril Sur (Cadenamiento 0+0.421 al 0+0.649), Santa Barbara (FDP-LP-001-2021) Convenio Adicional	05/04/2021	100.00%	100.00%	2,503,717.20	2,503,717.20	2,503,717.17	2,503,717.17	0.03	Disponibilidades Financieras	0.00
6	Concretos Asfálticos de México, S.A. de C.V.	Construcción de segunda etapa de la Calle Vialidad del canal carril Sur (Cadenamiento 0+0.836 al 0+0.966), Santa Barbara (FDP-IR-004-2021)	07/06/2021	100.00%	100%	2,486,854.89	2,486,854.89	1,740,798.41	2,486,854.88	0.01	Transferencia Estatal	746,056.47
7	Concretos Asfálticos de México, S.A. de C.V.	Construcción de la Infraestructura vial de accesos secundarios del Parque Industrial Santa Barbara, Atlacomulco México (FDP-LP-002-2020) (PAD:118276)	25/11/2020	100.00%	100%	9,754,465.79	9,754,465.79	4,261,659.80	9,754,465.78	0.01	Recursos PAD	0.00
8	Infraestructura de México, S.A. de C.V.	Levantamiento Topográfico de Altimetría y Planimetría del Predio denominado Rancho Arroyo, Almoloya de Juárez. (FDP-IR-005-2021)	23/08/2021	30.00%	80%	680,000.00	679,750.38	203,925.11	203,925.11	475,825.27	Propios	0.00
Total						27,494,947.07	27,472,752.64	9,603,878.05	26,328,611.08	1,144,141.56		3,376,989.06