

Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de México
(FIDEPAR)

Informe de Obra Pública
(Pesos)

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2021

No.	Nombre del Proveedor	Nombre de la Obra	Póliza Contable	Fecha Póliza Contable	Cuenta Contable	Partida Presupuestal	Fecha de Inicio de la Obra	% Avance Financiero de la Obra	% Avance Físico de la Obra	Monto Autorizado	Monto Contratado	Monto Pagado en el Periodo	Monto Pagado Acumulado	Monto por Pagar	Fuente de Financiamiento	Importe Anticipo a Contratistas
1	Constructora y Comercializadora Mayo, S.A. de C.V.	Construcción de Obras Complementarias del Parque Industrial Santa Barbara (FDP-IR-001-2021)			1236-1-7-1-1	6241	16/03/2021	100%	100%	2,079,730.16	2,074,727.81	0.00	2,074,727.81	0.00	Transferencia Estatal	0.00
2	Constructora y Comercializadora Mayo, S.A. de C.V.	Mantenimiento Eléctrico del tablero del pozo profundo del Parque Industrial Santa Barbara (FDP-AD-001-2021)			5600	6241	26/02/2021	100%	100%	73,973.20	73,973.20	0.00	73,973.20	0.00	Transferencia Estatal	0.00
3	Serviperf y Construcciones Hidráulicas, S.A. de C.V.	Equipamiento y Operación para tanque elevado del Parque Industrial Santa Barbara (FDP-IR-003-2021)	E-10-02	01/10/2021	1236-1-9-1-1	6241	26/03/2021	100%	100%	2,229,038.43	2,221,679.08	492,456.98	2,045,819.82	0.00	Transferencia Estatal	327,657.30
												175,859.26	175,859.26			
4	Concretos Asfálticos de México, S.A. de C.V.	Construcción de segunda etapa de la Calle Vialidad del canal carril Sur (Cadenamiento 0+0.737 al 0+0.863), Santa Barbara (FDP-IR-002-2021)			1236-1-8-1-1	6241	26/03/2021	100%	100%	2,335,290.49	2,325,707.59	0.00	2,325,707.60	-0.01	Transferencia Estatal	697,712.28
5	Constructora y Comercializadora Mayo, S.A. de C.V.	Construcción de segunda etapa de la Calle Vialidad del canal carril Sur (Cadenamiento 0+0.421 al 0+0.649), Santa Barbara (FDP-LP-001-2021)			1236-1-10-1-1	6241	05/04/2021	100%	100%	5,351,876.91	5,351,876.70		5,351,876.69	0.01	Transferencia Estatal	1,605,563.01
		Construcción de segunda etapa de la Calle Vialidad del canal carril Sur (Cadenamiento 0+0.421 al 0+0.649), Santa Barbara (FDP-LP-001-2021) Convenio Adicional			1236-1-10-1-1	6241	05/04/2021	100%	100%	2,503,717.20	2,503,717.20		2,503,717.17	0.03	Disponibilidades Financieras	0.00
6	Concretos Asfálticos de México, S.A. de C.V.	Construcción de segunda etapa de la Calle Vialidad del canal carril Sur (Cadenamiento 0+0.836 al 0+0.966), Santa Barbara (FDP-IR-004-2021)			1236-1-11-1-1	6241	07/06/2021	100%	100%	2,486,854.89	2,486,854.89		2,486,854.88	0.01	Transferencia Estatal	746,056.47
7	Concretos Asfálticos de México, S.A. de C.V.	Construcción de la Infraestructura vial de accesos secundarios del Parque Industrial Santa Barbara, Atlacomulco México (FDP-LP-002-2020) (PAD:118276)			1236-2-3-1-1	6152	25/11/2020	100%	100%	9,754,465.79	9,754,465.79		9,754,465.78	0.01	Recursos PAD	0.00
8	Infraestructura de México, S.A. de C.V.	Levantamiento Topográfico de Altimetría y Planimetría del Predio denominado Rancho Arroyo, Almoloya de Juárez. (FDP-IR-005-2021)	E-12-10	07/12/2021	1236-1-12-1-4	6241	23/08/2021	100%	100%	680,000.00	679,750.38	475,825.27	679,750.38	0.00	Propios	0.00
9	Constructora y Comercializadora Mayo, S.A. de C.V.	Construcción de la Infraestructura vial de la calle tecnologico tramo para dar frente a GM y SIADSA, del Parque Industrial Santa Barbara, Atlacomulco México (FDP-LP-003-2021)	E-11-27, E-12-04, E-12-33	17/11/2021, 02/12/2021, 17/12/2021	1236-3-1-1-1	6241	12/11/2021	97.00%	96.20%	6,490,080.30	6,490,080.30	6,353,797.27	6,353,797.27	136,283.03	Propios	1,947,024.09

Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de México (FIDEPAR)																	
Informe de Obra Pública (Pesos)																	
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2021																	
No.	Nombre del Proveedor	Nombre de la Obra	Póliza Contable	Fecha Póliza Contable	Cuenta Contable	Partida Presupuestal	Fecha de Inicio de la Obra	% Avance Financiero de la Obra	% Avance Físico de la Obra	Monto Autorizado	Monto Contratado	Monto Pagado en el Periodo	Monto Pagado Acumulado	Monto por Pagar	Fuente de Financiamiento	Importe Anticipo a Contratistas	
10	Serviperf y Construcciones Hidraulicas, S.A. de C.V.	Operación previa al funcionamiento del pozo profundo y red de agua potable en el Parque Industrial Santa Barbara, Atlacomulco, México (FDP-AD-002-2021)	E-12-51, C-12-07	22/12/2021, 22/12/2021	5100	6241	01/11/2021	95.36%	95.00%	98,507.98	98,507.98	93,938.46	93,938.46	4,569.52	Propios	0.00	
11	Concretos Asfálticos de México, S.A. de C.V.	Construcción de la Infraestructura vial de un carril de la vialidad flor de maria como obligación de acceso al Parque Industrial Santa Barbara, Atlacomulco México (FDP-LP-002-2021) (PAD: 120495)	E-12-30, C-12-06	01/12/2021, 22/12/2021	1235-1-5-1-1	6152	26/10/2021	30%	30%	13,057,992.69	13,057,992.69	3,917,397.81	3,917,397.81	9,140,594.88	Recursos PAD	3,917,397.81	
										Total	47,141,528.04	47,119,333.61	11,509,275.05	37,837,886.13	9,281,447.48		9,241,410.96

NOTA: EN ESTE FORMATO NO SE REFLEJA EL PRESUPUESTO COMPROMETIDO Y/O DEVENGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO, DEBIDO A QUE NO CUENTA CON ALGUNA COLUMNA EN LA CUAL SE PUEDA REFLEJAR.