

INFORME MENSUAL DE OBRA PÚBLICA

Entidad: **FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES EN EL ESTADO DE MEXICO (FIDEPAR)**

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

| No. | NOMBRE DEL PROVEEDOR | NOMBRE DE LA OBRA | PÓLIZA CONTABLE | FECHA PÓLIZA CONTABLE | CUENTA CONTABLE | PARTIDA PRESUPUESTAL | FECHA DE INICIO DE LA OBRA | % AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA | % AVANCE FÍSICO DE LA OBRA | MONTO AUTORIZADO | MONTO CONTRATADO | MONTO EJERCIDO EN EL MES | MONTO EJERCIDO ACUMULADO | MONTO POR PAGAR | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE ANTICIPO A CONTRATISTAS | |
|-----|--|--|------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 1 | Constructora y Comercializadora Mayso, S.A. de C.V. | Construcción de Infraestructura Vial de la Calle Privada del Canal, P.I. Santa Barbara (Nota 1) | E-09-06, E-09-31 | 06/09/2019, 23/09/2019 | 1236-1-2-1-1 | 6241 | 23/05/2019 | 80.0% | 65% | 6,946,000.00 | 6,946,000.00 | 1,813,941.05 | 4,531,871.90 | 2,414,128.10 | Recursos Estatales | 887,564.19 | |
| 2 | Constructora y Comercializadora Zero Quattro, S.A. de C.V. | Servicio de Energía Eléctrica de los lotes 2,3,7 y 8 manzana 2, P.I. Santa Barbara. | E-08-10 | 05/08/2049 | - | 6241 | 30/05/2019 | 100% | 100% | 1,350,000.00 | 1,350,000.00 | 272,485.08 | 1,349,999.83 | 0.17 | Recursos Estatales | - | |
| 3 | Linasa Proyectos e Ingeniería, S.A. de C.V. | Construcción de la segunda etapa del tanque elevado del P.I. Santa Barbara (Nota 2) | E-08-09 | 02/08/2019 | 1134-1-2-1 | 6241 | 27/05/2019 | 49.4% | 30% | 1,399,582.97 | 1,399,262.49 | 352,600.00 | 410,500.52 | 988,761.97 | Recursos Estatales | 324,652.85 | |
| 4 | Serviperf y Construcciones Hidráulicas, S.A. de C.V. | Perforación de un pozo profundo de agua potable a 300 mts y equipamiento electromecánico de pozo del P.I. Santa Bárbara. | E-08-34 | 21/08/2019 | 1134-1-3-1 | 6241 | 19/08/2019 | 30% | 5% | 6,700,417.03 | 6,624,614.98 | 274,122.00 | 274,122.00 | 6,350,492.98 | Recursos Estatales | 1,987,384.49 | |
| 5 | Concretos Asfálticos de México, S.A. de C.V. | Construcción de Infraestructura Vial del acceso principal del P.I. Santa Barbara (Obra Nueva) | E-09-21 | 13/09/2019 | 1134-2-1-1 | 6221 | 29/07/2019 | 30% | 22% | 7,526,964.94 | 7,526,964.94 | 311,460.62 | 311,460.62 | 7,215,504.32 | Recursos PAD | 2,258,089.48 | |
| 6 | Concretos Asfálticos de México, S.A. de C.V. | Construcción de Infraestructura Vial de la Calle Tecnológico del P.I. Santa Barbara | E-09-22, E-09-49 | 13/09/2019, 30/09/2019 | 1134-2-2-1, 2113-2-1-5 | 6221 | 29/07/2019 | 30% | 50% | 20,304,478.62 | 20,304,478.62 | 2,083,465.02 | 2,083,465.02 | 18,221,013.60 | Recursos PAD | 5,755,926.40 | |
| 7 | Constructora y Comercializadora Zero Quattro, S.A. de C.V. | Mantenimiento de Parque Industrial San Cayetano (Obra en Proceso) | E-09-47 | 30/09/2019 | 2113-2-1-3 | 6221 | 09/08/2018 | 100% | 100% | 33,794.45 | 33,794.45 | 33,794.45 | 33,794.45 | - | Recursos PAD | N/A | |
| 8 | Constructora y Comercializadora Monza, S.A. de C.V. | Mantenimiento de Parque Industrial Ixtlahuaca (Obra en Proceso) | E-09-48 | 30/09/2019 | 2113-2-1-4 | 6221 | 09/08/2018 | 100% | 100% | 21,462.62 | 21,462.62 | 21,462.62 | 21,462.62 | - | Recursos PAD | N/A | |
| | | | | | | | | | | TOTALES | 44,282,700.63 | 44,206,578.10 | 5,163,330.84 | 9,016,676.96 | 35,189,901.14 | | 11,213,617.41 |

NOTAS:

1. Se firmó convenio modificatorio en monto y plazo del contrato de la obra, con un incremento de \$684,181.01 para dar un total contratado de \$6,946,000.00, así como el plazo de ejecución se prolongó al día 15 de octubre 2019.
2. Se firmó convenio modificatorio por plazo de ejecución, teniendo como nueva fecha de terminación el 30 de septiembre 2019.