

INFORME MENSUAL DE OBRA PÚBLICA

Entidad: **FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES EN EL ESTADO DE MEXICO (FIDEPAR)**

MES: DICIEMBRE 2019

No.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NOMBRE DE LA OBRA	PÓLIZA CONTABLE	FECHA PÓLIZA CONTABLE	CUENTA CONTABLE	PARTIDA PRESUPUESTAL	FECHA DE INICIO DE LA OBRA	% AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA	% AVANCE FÍSICO DE LA OBRA	MONTO AUTORIZADO	MONTO CONTRATADO	MONTO EJERCIDO EN EL MES	MONTO EJERCIDO ACUMULADO	MONTO POR PAGAR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE ANTICIPO A CONTRATISTAS
1	Constructora y Comercializadora Mayso, S.A. de C.V.	Construcción de Infraestructura Vial de la Calle Privada del Canal, P.I. Santa Barbara (Nota 1)	E-12-06, E-12-10, D-12-25	04/12/2019, 11/12/2019, 31/12/2019	1134-1-1-, 1236-1-2-1-1	6241	23/05/2019	88.21%	90%	6,946,000.00	6,946,000.00	1,090,423.43	6,945,999.98	0.02	Recursos Estatales	530,449.63
2	Constructora y Comercializadora Zero Quattro, S.A. de C.V.	Servicio de Energía Eléctrica de los lotes 2,3,7 y 8 manzana 2, P.I. Santa Barbara.	E-08-10	05/08/2049	-	6241	30/05/2019	100%	100%	1,350,000.00	1,350,000.00	-	1,349,999.83	0.17	Recursos Estatales	-
3	Linasa Proyectos e Ingeniería, S.A. de C.V.	Construcción de la segunda etapa del tanque elevado del P.I. Santa Barbara (Nota 2)	E-12-23	17/12/2019	1134-1-2-1, 1236-1-3-1-1	6241	27/05/2019	72.88%	75.00%	1,399,582.97	1,399,262.49	491,365.48	1,399,262.49	-	Recursos Estatales	190,463.15
4	Serviperf y Construcciones Hidráulicas, S.A. de C.V.	Perforación de un pozo profundo de agua potable a 300 mts y equipamiento electromecánico de pozo del P.I. Santa Bárbara.	C-12-12, E-12-07	31/12/2019, 04/12/2019	1134-1-3-1, 1236-1-4-1-1	6241	19/08/2019	50%	25%	6,700,417.03	6,624,614.98	5,080,754.19	6,624,614.98	-	Recursos Estatales	1,644,829.06
5	Concretos Asfálticos de México, S.A. de C.V.	Construcción de Infraestructura Vial del acceso principal del P.I. Santa Barbara (Obra Nueva)	C-12-10	31/12/2019	1134-2-1-1, 1236-2-2-1-1	6221	29/07/2019	39.45%	9.45%	7,526,964.94	7,526,964.94	6,533,461.23	7,526,964.94	-	Recursos PAD	2,074,085.05
6	Concretos Asfálticos de México, S.A. de C.V.	Construcción de Infraestructura Vial de la Calle Tecnológico del P.I. Santa Barbara	C-12-11	31/12/2019	1134-2-2-1, 1236-2-1-1-1	6221	29/07/2019	47.50%	17.50%	20,304,478.62	20,304,478.62	16,764,743.80	20,304,478.62	-	Recursos PAD	5,363,358.47
7	Constructora y Comercializadora Zero Quattro, S.A. de C.V.	Mantenimiento de Parque Industrial San Cayetano (Obra en Proceso)	E-09-47	30/09/2019	2113-2-1-3	6221	09/08/2018	100%	100%	33,794.45	33,794.45	-	33,794.45	-	Recursos PAD	N/A
8	Constructora y Comercializadora Monza, S.A. de C.V.	Mantenimiento de Parque Industrial Ixtlahuaca (Obra en Proceso)	E-09-48	30/09/2019	2113-2-1-4	6221	09/08/2018	100%	100%	21,462.62	21,462.62	-	21,462.62	-	Recursos PAD	N/A
9	Constructora y Comercializadora Zero Quattro, S.A. de C.V.	Construcción de infraestructura de agua potable, ductería de telefonía y red de drenaje pluvial y sanitario en terreno industrial para la empresa farmacéutica Hispanoamericana, San Cayetano	C-12-09	31/12/2019	5600	6221	19/08/2019	30%	5%	2,479,194.79	2,479,194.79	1,735,436.34	2,479,194.78	0.01	Recursos PAD	N/A
10	Constructora y Comercializadora Zero Quattro, S.A. de C.V.	Desasolve y limpieza de llenado del tanque elevado en el P.I. San Cayetano y reparaciones de fugas de agua potable del tanque elevado y falla eléctrica de bomba de succión del pozo profundo en el P.I. Ixtlahuaca	E-10-38	25/10/2019	5600	6241	30/09/2019	100%	100%	133,058.17	133,058.17	-	133,058.17	-	Recursos Estatales	N/A



INFORME MENSUAL DE OBRA PÚBLICA

Entidad: **FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES EN EL ESTADO DE MEXICO (FIDEPAR)**

MES: DICIEMBRE 2019

No.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NOMBRE DE LA OBRA	PÓLIZA CONTABLE	FECHA PÓLIZA CONTABLE	CUENTA CONTABLE	PARTIDA PRESUPUESTAL	FECHA DE INICIO DE LA OBRA	% AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA	% AVANCE FISICO DE LA OBRA	MONTO AUTORIZADO	MONTO CONTRATADO	MONTO EJERCIDO EN EL MES	MONTO EJERCIDO ACUMULADO	MONTO POR PAGAR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE ANTICIPO A CONTRATISTAS
11	Construcora y Comercializadora Mayso, S.A. de C.V.	Construcción de la segunda etapa de la vialidad principal del Parque Industrial Santa Margarita, Ixtlahuaca. Nota 3	C-12-13, E-12-24	31/12/2019, 17/12/2019	1134-1-4-1	6241	07/10/2019	67%	56%	3,470,941.82	3,470,941.82	1,760,565.95	3,470,941.82	-	Recursos Estatales	939,249.53
TOTALES										50,365,895.41	50,289,772.88	33,456,750.42	50,289,772.68	0.20		10,742,434.89

NOTAS:

1. Se firmó convenio modificatorio en monto y plazo del contrato de la obra, con un incremento de \$684,181.01 para dar un total contratado de \$6,946,000.00, así como el plazo de ejecución.
2. Se firmó convenio modificatorio por plazo de ejecución, teniendo como nueva fecha de terminación el 30 de septiembre 2019.
3. Se firmó convenio modificatorio por monto y plazo de ejecución.