

Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de México
(FIDEPAR)
Programa y Proyectos de Inversión
(Pesos)
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

| No. | Nombre del Proveedor | Nombre de la Obra | Partida Presupuestal | Fecha de Inicio de la Obra | % Avance Financiero de la Obra | % Avance Físico de la Obra | Monto Autorizado | Monto Contratado | Monto Pagado en el Periodo | Monto Pagado Acumulado | Monto por Pagar | Fuente de Financiamiento | |
|-----|---|--|----------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------------|--|
| 1 | Concretos Asfálticos de México, S.A. de C.V. | Construcción de la Infraestructura vial de un carril de la vialidad flor de maría como obligación de acceso al Parque Industrial Santa Bárbara, Atlacomulco México (FDP-LP-002-2021) (PAD: 120495) | 6252 | 26/10/2021 | 100% | 100% | 886,914.48 | 886,914.48 | 886,914.48 | 886,914.48 | 0.00 | Refrendo de Recursos PAD 2021 | |
| 2 | Concretos Asfálticos de México, S.A. de C.V. | Reconstrucción de la Vialidad entre manzanas 4 y 5 del Parque Industrial Santa Bárbara, Atlacomulco, (FDP-LP-001-2022) | 6241 | 08/04/2022 | 77% | 91.34% | 6,263,982.00 | 6,263,982.00 | 3,625,420.17 | 4,800,420.17 | 1,463,561.83 | Transferencia Estatal | |
| 3 | Constructora y Comercializadora Mayso, S.A. de C.V. | Rehabilitación de Carriles de Acceso Principal del Parque Industrial Santa Bárbara, Atlacomulco, (FDP-IR-001-2022) | 6241 | 09/05/2022 | 77% | 94% | 2,017,927.82 | 2,017,927.82 | 871,949.71 | 927,122.12 | 1,090,805.70 | Transferencia Estatal | |
| 4 | Prtoyectos Cesna, S.A. de C.V. | Estudios Básicos de Ingeniería para el Desarrollo del Parque Industrial Rancho Arroyo, Almoloya de Juárez. (FDP-IR-002-2022) | 6241 | 10/05/2022 | 100% | 100% | 1,245,725.89 | 1,245,725.89 | 1,194,178.60 | 1,245,725.88 | 0.01 | Propios | |
| | | | | | | | Total | 10,414,550.19 | 10,414,550.19 | 6,578,462.96 | 7,860,182.65 | 2,554,367.54 | |

NOTA: EN ESTE FORMATO NO SE REFLEJA EL PRESUPUESTO COMPROMETIDO Y/O DEVENGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO, DEBIDO A QUE NO CUENTA CON ALGUNA COLUMNA EN LA CUAL SE PUEDA REFLEJAR.