

**Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de México  
(FIDEPAR)**

**Informe de Obra Pública  
(Pesos)**

**Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2023**

No.	Nombre del Proveedor	Nombre de la Obra	Póliza Contable	Fecha Póliza Contable	Cuenta Contable	Partida Presupuestal	Fecha de Inicio de la Obra	% Avance Financiero de la Obra	% Avance Físico de la Obra	Monto Autorizado	Monto Contratado	Monto Pagado en el Periodo abril-Junio 2023	Monto Pagado Acumulado	Monto por Pagar	Fuente de Financiamiento	Importe Anticipo a Contratistas
1	Concretos Asfálticos de México, S.A. de C.V.	Construcción de vialidad con frente lote 26 del Parque Logístico Mexiquense, Rancho Santa Julia, lote 1, Almoloya de Juárez, México	PE-06-03 PE-06-35	01/06/2023 21/06/2023	1236-2-3-1-1	6241	19/04/2023	59.13%	29.13%	57,399,327.29	57,399,327.29	23,743,897.37	23,743,897.37	33,655,429.92	Propios	9,079,702.31
2	Alpe Construcción y Electrificación, S.A. de C.V.	Gestión y Construcción del pozo profundo del predio 1, santa Julia, Rancho Arroyo, Almoloya de Juárez.	PE-06-04 PE-06-36	01/06/2023 21/06/2023	1236-2-4-1-1	6241	06/04/2023	59.68%	59.68%	14,199,893.82	14,199,893.82	8,474,288.90	8,474,288.90	5,725,604.92	Propios	0.00
3	Constructora y Comercializadora Maysó, S.A. de C.V.	Segunda etapa de alumbrado público y limitación de accesos del Parque Industrial Santa Bárbara Atlacomulco.	PE-06-39	23/06/2023	1236-1-2-1-1	6241	21/06/2023	29.69%	30.00%	4,899,829.64	4,899,829.64	202,751.57	202,751.57	4,697,078.07	Transferencia Estatal	1,267,197.32
<b>Total</b>										<b>76,499,050.75</b>	<b>76,499,050.75</b>	<b>32,420,937.84</b>	<b>32,420,937.84</b>	<b>44,078,112.91</b>		<b>10,346,899.63</b>