FIDEPAR
PARQUES INDUSTRIALES EDOMÉX

INFORME MENSUAL DE OBRA PÚBLICA

Entidad: FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES EN EL ESTADO DE MEXICO (FIDEPAR)

TERCER TRIMESTRE 2020

No.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NOMBRE DE LA OBRA	PÓLIZA CONTABLE	FECHA PÓLIZA CONTABLE	CUENTA CONTABLE	PARTIDA PRESUPUESTAL	FECHA DE INICIO DE LA OBRA	% AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA	% AVANCE FISICO DE LA OBRA	MONTO AUTORIZADO	MONTO CONTRATADO	MONTO EJERCIDO EN EL MES	MONTO EJERCIDO ACUMULADO	MONTO POR PAGAR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE ANTICIPO A CONTRATISTAS
1	Constructora y Comercializadora Mayso, S.A. de C.V.	Construcción de la primera etapa de la vialidad del canal del Parque Industrial Santa Barbara, Atlacomulco, México.	E-09-01, E-09-09, E-09-18	01/09/2020, 08/09/2020, 17/09/2020	1236-1-6-1-1	6241	10/08/2020	31.15%	32.50%	14,652,000.00	13,547,920.95	4,605,589.48	4,605,589.48	8,942,331.47	Recursos Estatales	2,973,103.11
									TOTALES	**-**	**13,547,920.95**	**4,605,589.48**	**4,605,589.48**	**8,942,331.47**		**2,973,103.11**